

Comune di Rabbi  
Provincia di Trento

-----



**COPIA**

SPAZIO RISERVATO  
ALL'UFFICIO RAGIONERIA

# Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

N° **63**

di data **29 ottobre 2020**

**OGGETTO:** Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza case di civile abitazione causa fenomeni franosi in località Fonti di Rabbi.  
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della spesa e liquidazione fatture a saldo alla ditta Geo Rock S.r.l. con sede a Spiazzo (TN) e all'ing. Bezzi Roberto con studio tecnico a Dimaro Folgarida (Tn).  
CUP. C53H20000420007 - Ditta GEO ROCK S.R.L. CIG. 83369268F8 - Ing. BEZZI ROBERTO CIG. Z852D3161C

**OGGETTO:** Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza case di civile abitazione causa fenomeni franosi in località Fonti di Rabbi.  
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della spesa e liquidazione fatture a saldo alla ditta Geo Rock S.r.l. con sede a Spiazzo (TN) e all'ing. Bezzi Roberto con studio tecnico a Dimaro Folgarida (Tn).  
CUP. C53H20000420007 - Ditta GEO ROCK S.R.L. CIG. 83369268F8 - Ing. BEZZI ROBERTO  
CIG. Z852D3161C

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che in data 7 maggio 2020 alcuni proprietari delle abitazioni site in località Molin – Fonti di Rabbi hanno segnalato la caduta di alcuni sassi che hanno interessato la strada comunale sottostante a causa di una piccola frana e quindi è necessario eseguire un intervento di somma urgenza per mettere in sicurezza il versante interessato dalla piccola frana con la rimozione del materiale instabile e la posa di una rete di contenimento al fine di evitare altri eventuali fenomeni franosi e garantire un adeguato livello di sicurezza per gli edifici di civile abitazione presenti e per chi transita sulla strada comunale in località Fonti di Rabbi.

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 di data 11 giugno 2020 venivano affidati i seguenti incarichi:

- alla ditta GEO ROCK S.R.L. l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, ribasso del 8.000% sull'importo a base d'asta di Euro 44.324,44.- (comprensivo di Euro 1.812,33.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e quindi esecuzione dei lavori per un importo netto di Euro 40.923,47.- (comprensivo di Euro 1.812,33.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% pari ad Euro 9.003,16.- totale Euro 49.926,63.-;
- all'ing. Roberto Bezzi con Studio Tecnico a Dimaro Folgarida – Via Nazionale, 21 - ribasso del 25% su Euro 7.528,71.- e quindi predisposizione di tutti gli atti tecnici relativi all'intervento di somma urgenza per un importo netto di Euro 5.646,53.- oltre a oneri 4% (pari ad Euro 225,86.-) ed IVA 22% (pari ad Euro 1.291,93.-) – totale Euro 7.164,32.-.

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 13.05.2020 ed ultimati in data 11.06.2020, come risulta dai verbali redatti dal direttore lavori ing. Bezzi Roberto.

Vista la Contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "somma urgenza per messa in sicurezza case di civile abitazione causa fenomeni franosi in località Fonti di Rabbi" redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Roberto in data 04.08.2020 ed assunti al protocollo comunale n. 8774 in data 05.08.2020, che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 39.070,32.-, nei limiti della somma contrattuale autorizzata.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Bezzi Roberto e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che determina il credito dell'Impresa in netti Euro 1.172,11.-, al quale va aggiunta l'IVA di legge al 22% pari ad un importo di Euro 257,86.-, per un totale complessivo di Euro 1.429,97.-.

Viste le fatture:

- n. 63/20 di data 25.08.2020, qui pervenuta in data 25.08.2020 con prot. n. 514, presentata dalla ditta Ditta Geo Rock S.r.l., a saldo delle lavorazioni eseguite, che evidenzia un importo finale pari ad Euro 1.172,11.- oltre ad I.V.A. pari ad Euro 257,86.- per complessivi Euro 1.429,97.-;
- n. 40 di data 24.08.2020, qui pervenuta in data 24.08.2020 con prot. n. 513, presentata dall'ing. Bezzi Roberto, a saldo delle prestazioni eseguite, che evidenzia un costo finale pari ad Euro 5.532,22.- oltre ad Euro 221,29.- per Cassa Previdenziale e I.V.A. al 22% pari ad Euro 1.265,77.- per complessivi Euro 7.019,28.-.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ai creditori di data 19.06.2020, prot. n. 6647;
- ✓ Dichiarazione Regolarità retributiva della ditta affidataria dei lavori al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento richiesta con nota prot. n. 6648 di data 19.06.2020, la cui mancata pronuncia nei termini stabiliti (30 giorni) forma silenzio assenso;
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Geo Rock S.r.l. di data 29.06.2020 prot. n. INAIL\_22806852 pervenuto in data 03.08.2020 con prot. n. 8619;
- ✓ Certificato di regolarità contributiva del professionista ing. Bezzi Roberto di data 01.09.2020 pervenuto in data 01.09.2020, prot. n. 9827.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Verificato che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta appaltatrice e dal professionista.

Appurato così come la spesa effettivamente sostenuta, considerando l'importo dei lavori per complessivi Euro 47.665,79.- (IVA compresa) e l'importo per le spese tecniche (Cassa previdenziale e IVA compresa) pari ad Euro 7.019,28.-, risulta pari ad Euro 54.685,07.- e che pertanto, rispetto a quanto impegnato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 di data 11.06.2020 risulta una minor spesa di Euro 11.962,64.- come riportato nel seguente quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta:

A. Lavori eseguiti	
A1) Lavori	€ 37.257,99.-
A2) Oneri della sicurezza	€ 961,74.-
A3) Oneri della sicurezza specifici Covid 19	€ 850,59.-
	€ 39.070,32.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) I.V.A. 22% su A	€ 8.595,47.-
B2) Spese tecniche	€ 5.532,22.-
B3) c.n.p.a.i.a. 4% su B2	€ 221,29.-
B4) I.V.A. su B2 e B3	€ 1.265,77.-
	€ 15.614,75.-
<b>TOTALE</b>	<b>€ 54.685,07.-</b>

Richiamata la nota del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, assunta al protocollo del Comune di Rabbi in data 19.10.2020 prot. n. 4668.

Ritenuto di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per la liquidazione del contributo.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2020.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 dd. 09.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e la Nota Integrativa allegata al bilancio di previsione 2020/2022 nonché il Piano degli indicatori;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n° 47 dd. 28.04.2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2020-2022;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione pervenuti in data 05.08.2020 prot. n. 8774 e redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Roberto che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 39.070,32.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Di dare atto dell'intervenuto silenzio assenso relativamente alla istanza inoltrata al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in seguito a richiesta Regolarità Retributiva con nota prot. n. 6648 di data 19.06.2020, acquisito il certificato di regolarità contributiva della ditta Geo Rock S.r.l. (di data 29.06.2020 prot. n. INAIL\_22806852 pervenuto in data 03.08.2020 con prot. n. 8619), nonché il certificato di regolarità contributiva del tecnico ing. Bezzi Roberto (di data 01.09.2020 pervenuto in data 01.09.2020 con prot. n. 9827).

3. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Geo Rock S.r.l. hanno avuto inizio il 13.05.2020 e sono stati conclusi in data 11.06.2020 come risultante dai verbali redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Roberto.
4. Di evidenziare che alla ditta Geo Rock S.r.l. è stato corrisposto un acconto di Euro 46.235,82.-, mentre al progettista e direttore dei lavori ing. Bezzi Roberto non sono stati corrisposti acconti.
5. Di liquidare le seguenti fatture:
- n. 63/20 di data 25.08.2020, qui pervenuta in data 25.08.2020 con prot. n. 514, presentata dalla ditta Geo Rock S.r.l., a saldo delle lavorazioni eseguite, che evidenzia un importo finale pari ad Euro 1.172,11.- oltre ad I.V.A. pari ad Euro 257,86.- per complessivi Euro 1.429,97.-;
  - n. 40 di data 24.08.2020, qui pervenuta in data 24.08.2020 con prot. n. 513, presentata dall'ing. Bezzi Roberto, a saldo delle prestazioni eseguite, nell'importo di Euro 5.532,22.- oltre ad Euro 221,29.- per Cassa Previdenziale e I.V.A. al 22% pari ad Euro 1.265,77.- per complessivi Euro 7.019,28.-.
6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che evidenzia una spesa di Euro 54.685,07.-:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| A. Lavori eseguiti                           |                      |
| A1) Lavori                                   | € 37.257,99.-        |
| A2) Oneri della sicurezza                    | € 961,74.-           |
| A3) Oneri della sicurezza specifici Covid 19 | € 850,59.-           |
|  | € 39.070,32.-        |
| B. Somme a disposizione dell'amministrazione |                      |
| B1) I.V.A. 22% su A                          | € 8.595,47.-         |
| B2) Spese tecniche                           | € 5.532,22.-         |
| B3) c.n.p.a.i.a. 4% su B2                    | € 221,29.-           |
| B4) I.V.A. su B2 e B3                        | € 1.265,77.-         |
|  | € 15.614,75.-        |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>€ 54.685,07.-</b> |
7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 11.962,64.- rispetto all'importo inizialmente impegnato.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per la liquidazione del contributo.
9. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
10. Di dare atto che la spesa di Euro 8.449,25.- trova già imputazione come ei seguito precisato:
- | Importo Euro      | missione  | Programma | titolo | Macro aggregato | bilancio |
|-------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|
| 8.449,25          | 9   | 1         | 2      | 2               | 2020     |
| Cap. art.         | descrizione   |           |        |                 |          |
| 3408              | <i>OPERE A DIFESA DEL SUOLO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA</i> |           |        |                 |          |
| Piano dei conti   | descrizione   |           |        |                 |          |
| U- 2.02.01.09.014 | <i>Opere per la sistemazione del suolo</i>                    |           |        |                 |          |
11. Di stabilire che l'appaltatore e il professionista (identificati con il codice **CIG: 83369268F8 – CIG: Z852D3161C**) assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
14. Di stabilire che la ditta chiamata alla prestazione di cui al presente provvedimento, assume, a pena la nullità dell'incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 di cui gli art. 3 e 6 e succ. mod.
15. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi:  
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- ing. Noemi Stablum -





COMUNE DI RABBI

**Per Copia Conforme**

li, 29 10 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Silvio Rossi