

Comune di Rabbi
Provincia di Trento



COPIA

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione del **R**esponsabile del **S**ervizio **T**ECNICO

N° 46

di data 23/08/2022

OGGETTO: Intervento di somma urgenza relativo alla sistemazione ed adeguamento della rete fognaria comunale in località Pracorno a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020.
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della spesa e liquidazione fatture a saldo alla ditta Bonetti Renzo S.r.l. con sede a Rabbi (TN) e all'ing. Bezzi Luciano con studio tecnico a Malé (Tn).
CUP: C57D20000010007 - Ditta Bonetti Renzo S.r.l. CIG: 8562140572 – Ing. Bezzi Luciano CIG: Z622F4048D

OGGETTO: Intervento di somma urgenza relativo alla sistemazione ed adeguamento della rete fognaria comunale in località Pracorno a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020.
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della spesa e liquidazione fatture a saldo alla ditta Bonetti Renzo S.r.l. con sede a Rabbi (TN) e all'ing. Bezzi Luciano con studio tecnico a Malé (Tn).
CUP: C57D20000010007 - Ditta Bonetti Renzo S.r.l. CIG: 8562140572 – Ing. Bezzi Luciano
CIG: Z622F4048D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che a causa delle insistenti e notevoli precipitazioni piovose avvenute nelle giornate di inizio ottobre 2020 si sono verificati danni alla rete fognaria all'interno del centro abitato di Pracorno con fuoriuscita di liquami nei pressi delle abitazioni circostanti e con successivo sversamento nel torrente Rabbies e quindi è necessario eseguire un intervento di somma urgenza per il ripristino del tratto di fognatura danneggiato.

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 di data 16 dicembre 2020 venivano affidati i seguenti incarichi:

- alla ditta BONETTI RENZO S.R.L. l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, ribasso del 6,540% sull'importo a base d'asta di Euro 193.304,82.- (comprensivo di Euro 12.120,95.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e quindi esecuzione dei lavori per un importo netto di Euro 181.455,39.- (comprensivo di Euro 12.120,95.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% pari ad Euro 39.920,19.- totale Euro 221.375,58.-;
- all'ing. Bezzi Luciano con Studio tecnico S.T.A. a Malé (TN) – Zona commerciale, 4/B - ribasso del 30% su Euro 15.495,02.- e quindi predisposizione di tutti gli atti tecnici relativi all'intervento di somma urgenza per un importo netto di Euro 10.846,51.- oltre a oneri 4% (pari ad Euro 433,86.-) ed IVA 22% (pari ad Euro 2.481,68.-) – totale Euro 13.762,05.-.

Visto che con Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 177 di data 16 dicembre 2020 veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di Somma Urgenza relativi alla sistemazione ed adeguamento della rete fognaria comunale in località Pracorno a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020", come da elaborati progettuali a firma del Tecnico ing. Bezzi Luciano, che quantifica l'importo complessivo di progetto pari ad Euro 260.650,00.- di cui Euro 193.304,82.- per lavori netti compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 12.120,95.- ed Euro 67.345,18.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Visto il contratto rep. n° 378/2021 Atto Pubblico d.d. 13.04.2021 stipulato tra la ditta "BONETTI RENZO S.R.L." ed il Comune di Rabbi.

Vista la prima Perizia Suppletiva e di Variante approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 di data 14.04.2022 per un importo complessivo di Euro 260.650,00.- di cui Euro 196.402,05.- per lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 10.135,98.- non soggetti a ribasso) ed Euro 64.247,95.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto l'atto di sottomissione di data 23.11.2021 depositato presso il comune di Rabbi in data 04.02.2022 con prot. n. 581.

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 16.11.2020 ed ultimati in data 26.04.2022, come risulta dai verbali redatti dal direttore lavori ing. Bezzi Luciano.

Vista la Contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli "Interventi di Somma Urgenza relativi alla sistemazione ed adeguamento della rete fognaria comunale in località Pracorno a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020" redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Luciano in data 28.04.2022 ed assunti al protocollo comunale n. 2402 in data 10.05.2022, che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 196.284,85.-, nei limiti della somma contrattuale autorizzata.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Bezzi Luciano e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che determina il credito dell'Impresa in netti Euro 9.684,85.-, al quale va aggiunta l'IVA di legge al 22% pari ad un importo di Euro 2.130,67.-, per un totale complessivo di Euro 11.815,52.-.

Considerato che il totale delle prestazioni eseguite dal tecnico ing. Bezzi Luciano e nello specifico il compenso riguardante la redazione della variante e la direzione e contabilità dei lavori in oggetto è quantificata in Euro 13.601,12 oltre ad Euro 544,04 per Cassa Previdenziale ed Euro 3.111,94 per I.V.A. al 22% per complessivi Euro 17.257,10.-, che rispetto a quanto impegnato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 16.12.2020 risulta una maggior spesa di Euro 3.495,05.-.

Viste le fatture:

- n. 2022 6/a di data 22.07.2022, qui pervenuta in data 22.07.2022 con prot. n. 288, presentata dalla ditta Ditta Bonetti Renzo S.r.l., a saldo delle lavorazioni eseguite, che evidenzia un importo finale pari ad Euro 9.684,85.- oltre ad I.V.A. pari ad Euro 2.130,67.- per complessivi Euro 11.815,52.-;
- n. 66 di data 08.08.2022, qui pervenuta in data 22.08.2022 con prot. n. 328, presentata dall'ing. Bezzi Luciano, a saldo delle prestazioni eseguite, che evidenzia un costo finale pari ad Euro 5.301,12.- oltre ad Euro 212,04.- per Cassa Previdenziale e I.V.A. al 22% pari ad Euro 1.212,90.- per complessivi Euro 6.726,06.-.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ai creditori di data 21.06.2022, prot. n. 7420;
- ✓ Dichiarazione Regolarità retributiva della ditta affidataria dei lavori al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot. n. 8061 di data 05.07.2022;
- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Bonetti Renzo S.r.l. di data 20.07.2022 prot. n. INAIL_34027793;
- ✓ D.U.R.C. regolare dello studio tecnico S.T.A. di data 18.08.2022 prot. n. INPS_32456711;
- ✓ Certificato di regolarità contributiva del professionista ing. Bezzi Luciano di data 22.08.2022 pervenuto in data 23.08.2022, prot. n. 10311.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Verificato che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta appaltatrice e dal professionista.

Appurato così come la spesa effettivamente sostenuta, considerando l'importo dei lavori per complessivi Euro 239.467,52.- (IVA compresa) e l'importo per le spese tecniche (Cassa previdenziale e IVA compresa) pari ad Euro 17.257,10.-, risulta pari ad Euro 256.724,62.- e che pertanto, rispetto a quanto impegnato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 di data 16.12.2020 risulta una minor spesa di Euro 3.925,38.- come riportato nel seguente quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta:

A. Lavori eseguiti	
A1) Lavori	€ 185.906,09.-
A2) Oneri della sicurezza	€ 4.960,36.-
A3) Oneri della sicurezza diretti COVID	€ 1.569,68.-
A2) Oneri della sicurezza indiretti COVID	€ 3.848,72.-
	€ 196.284,85.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) I.V.A. 22% su A	€ 43.182,67.-
B2) Spese tecniche	€ 13.601,12.-
B3) c.n.p.a.i.a. 4% su B2	€ 544,04.-
B4) I.V.A. 22% su B2+B3	€ 3.111,94.-
	€ 60.439,77.-
TOTALE	€ 256.724,62.-

Richiamata la determinazione del dirigente del servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 49 di data 04.02.2021.

Ritenuto di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per la liquidazione del contributo.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 dd. 31.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e della Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli Indicatori.

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n° 34 dd. 07.04.2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2022-2024.

Vista la L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm. ed integrazioni, in particolare l'art. 21 - comma 4;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 dd. 29.03.2021.

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione pervenuti in data 10.05.2022 prot. n. 2402 e redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Luciano che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 196.284,85.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Acquisita la dichiarazione di Regolarità retributiva della ditta affidataria dei lavori al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot. n. 8061 di data 05.07.2022, acquisito il certificato di regolarità contributiva della ditta Bonetti Renzo S.r.l. (di data 20.07.2022 prot. n. INAIL_34027793), il certificato di regolarità contributiva dello studio tecnico S.T.A. (di data 18.08.2022 prot. n. INPS_32456711), nonché il certificato di regolarità contributiva del tecnico ing. Bezzi Luciano (di data 22.08.2022 pervenuto in data 23.08.2022 con prot. n. 10311).
3. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Bonetti Renzo S.r.l. hanno avuto inizio il 16.11.2020 e sono stati conclusi in data 26.04.2022 come risultante dai verbali redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Luciano.

4. Di evidenziare che alla ditta Bonetti Renzo S.r.l. sono stati corrisposti n. 3 acconti per un importo totale di Euro 227.652,00.-, mentre al progettista e direttore lavori ing. Bezzi Luciano è stato corrisposto n. 2 acconti per un importo totale di Euro 10.531,04.-.
5. Di integrare, per le motivazioni esposte in premessa e per complessivi Euro 3.495,05.- l'impegno assunto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 16.12.2020, per gli incarichi tecnici, affidati all'ing. Bezzi Luciano, con studio tecnico S.T.A. a Malé (TN) in Zona Commerciale, n. 4/B, C.F. BZZLCN57B23C794N e P.Iva 01123830224 – codice CIG. Z622F4048D, importo che trova già imputazione nel quadro economico dell'opera alla voce "spese tecniche" e come di seguito indicato:

Importo Euro	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio
3.495,05	9	1	2	2	Residui/2021
Cap. art.	Descrizione				
3408	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA				
piano dei conti	Descrizione				
U – 2.02.01.09.014	<i>Opere per la sistemazione del suolo</i>				

6. Di liquidare le seguenti fatture:
- n. 2022 6/a di data 22.07.2022, qui pervenuta in data 22.07.2022 con prot. n. 288, presentata dalla ditta Bonetti Renzo S.r.l., a saldo delle lavorazioni eseguite, che evidenzia un importo finale pari ad Euro 9.684,85.- oltre ad I.V.A. pari ad Euro 2.130,67.- per complessivi Euro 11.815,52.-;
 - n. 66 di data 08.08.2022, qui pervenuta in data 22.08.2022 con prot. n. 328, presentata dall'ing. Bezzi Luciano, a saldo delle prestazioni eseguite, nell'importo di Euro 5.301,12.- oltre ad Euro 212,04.- per Cassa Previdenziale e I.V.A. al 22% pari ad Euro 1.212,90.- per complessivi Euro 6.726,06.-.
7. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che evidenzia una spesa di Euro 256.724,62.-:
- | | |
|--|-----------------------|
| A. Lavori eseguiti | |
| A1) Lavori | € 185.906,09.- |
| A2) Oneri della sicurezza | € 4.960,36.- |
| A3) Oneri della sicurezza diretti COVID | € 1.569,68.- |
| A2) Oneri della sicurezza indiretti COVID | <u>€ 3.848,72.-</u> |
| | € 196.284,85.- |
| B. Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| B1) I.V.A. 22% su A | € 43.182,67.- |
| B2) Spese tecniche | € 13.601,12.- |
| B3) c.n.p.a.i.a. 4% su B2 | € 544,04.- |
| B4) I.V.A. 22% su B2+B3 | <u>€ 3.111,94.-</u> |
| | € 60.439,77.- |
| TOTALE | € 256.724,62.- |
8. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 3.925,38.- rispetto all'importo inizialmente impegnato.
9. Di dare atto che in base alla documentazione prodotta dal direttore lavori ing. Bezzi Luciano ed assunta al protocollo comunale n. 2402 in data 10.05.2022 l'opera è stata finanziata nel seguente modo:
- Euro 203.277,50.- tramite il Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento;
 - Euro 53.447,12.- tramite fondi propri dell'Amministrazione.
10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per la liquidazione del contributo.
11. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattiene l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicitate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.

12. Di dare atto che la spesa di Euro 18.541,58.- trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Importo Euro	mission e	Programma	titolo	Macro aggre gato	bilancio
18.541,58	9	1	2	2	Residui/2021
Cap. art.	Descrizione				
3408	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA				
piano dei conti	Descrizione				
U – 2.02.01.09.014	<i>Opere per la sistemazione del suolo</i>				

13. Di stabilire che l'appaltatore e il professionista assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
15. Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
16. Di stabile che la ditta chiamata alla prestazione di cui al presente provvedimento, assume, a pena la nullità dell'incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 di cui gli art. 3 e 6 e succ. mod.
17. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi:
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott. Silvio Rossi -