

Comune di Rabbi
Provincia di Trento



COPIA

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione del **R**esponsabile del **S**ervizio **T**ECNICO

N° 73

di data 23/12/2021

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020.
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della spesa e liquidazione fatture a saldo alla ditta Cavallari Roberto con sede a Rabbi (TN) e all'ing. Bezzi Luciano con studio tecnico a Malé (Tn).
CUP. C55H20000120003 CUI. 00279660229202000008 - Ditta CAVALLARI ROBERTO CIG. 85622754DA - Ing. BEZZI LUCIANO CIG. Z462F404D9

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020.
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della spesa e liquidazione fatture a saldo alla ditta Cavallari Roberto con sede a Rabbi (TN) e all'ing. Bezzi Luciano con studio tecnico a Malé (Tn).
CUP. C55H20000120003 CUI. 00279660229202000008 - Ditta CAVALLARI ROBERTO CIG. 85622754DA - Ing. BEZZI LUCIANO CIG. Z462F404D9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che a causa delle insistenti piogge di inizio ottobre 2020 hanno causato un evidente fenomeno erosivo a valle della strada comunale "Fontanon" che conduce alle sorgenti ed alla vasca di accumulo dell'acquedotto potabile comunale e quindi è necessario eseguire un intervento di somma urgenza per la ricostruzione della banchina ceduta e la messa in sicurezza del tratto franato con un intervento di ingegneria naturalistica.

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 di data 16 dicembre 2020 venivano affidati i seguenti incarichi:

- alla ditta CAVALLARI ROBERTO l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, ribasso del 5,200% sull'importo a base d'asta di Euro 40.000,00.- (comprensivo di Euro 2.600,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e quindi esecuzione dei lavori per un importo netto di Euro 37.920,00.- (comprensivo di Euro 2.600,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% pari ad Euro 8.914,40.- totale Euro 49.434,40.-;
- all'ing. Bezzi Luciano con Studio tecnico S.T.A. a Malé (TN) – Zona commerciale, 4/B - ribasso del 30% su Euro 6.195,30.- e quindi predisposizione di tutti gli atti tecnici relativi all'intervento di somma urgenza per un importo netto di Euro 4.336,71.- oltre a oneri 4% (pari ad Euro 173,47.-) ed IVA 22% (pari ad Euro 992,24.-) – totale Euro 5.502,42.-.

Visto che con Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 178 di data 16.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020", come da elaborati progettuali a firma del Tecnico ing. Bezzi Luciano, che quantifica l'importo complessivo di progetto pari ad Euro 60.000,00.- di cui Euro 42.600,00.- per lavori netti compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 2.600,00.- ed Euro 17.400,00.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che con Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 97 di data 21.06.2021 veniva approvata la perizia modificativa relativa agli "Interventi di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020", come da elaborati progettuali a firma del Tecnico ing. Bezzi Luciano, che quantifica l'importo complessivo di progetto pari ad Euro 53.846,99.- di cui Euro 37.771,65.- per lavori netti compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 2.600,00.- ed Euro 16.075,34.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 14.06.2021, sospesi in data 30.07.2021, ripresi in data 04.08.2021 ed ultimati in data 09.08.2021, come risulta dai verbali redatti dal direttore lavori ing. Bezzi Luciano.

Vista la Contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli "Interventi di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020" redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Luciano in data ottobre 2021 ed assunti al protocollo comunale n. 5382 in data 22.11.2021, che comportano e comprovano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 37.768,38.-, nei limiti della somma contrattuale autorizzata.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Bezzi Luciano e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che determina il credito dell'Impresa in netti Euro 37.768,38.-, al quale va aggiunta l'IVA di legge al 22% pari ad un importo di Euro 8.309,04.-, per un totale complessivo di Euro 46.077,42.-.

Viste le fatture:

- n. 19/E di data 02.12.2021, qui pervenuta in data 03.12.2021 con prot. n. 536, presentata dalla ditta Ditta Cavallari Roberto, a saldo delle lavorazioni eseguite, che evidenzia un importo finale pari ad Euro 37.768,38.- oltre ad I.V.A. pari ad Euro 8.309,04.- per complessivi Euro 46.077,42.-;
- n. 78 di data 01.12.2021, qui pervenuta in data 02.12.2021 con prot. n. 535, presentata dall'ing. Bezzi Luciano, a saldo delle prestazioni eseguite, che evidenzia un costo finale pari ad Euro 2.441,81.- oltre ad Euro 97,67.- per Cassa Previdenziale e I.V.A. al 22% pari ad Euro 558,69.- per complessivi Euro 3.098,17.-.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- ✓ Avviso ai creditori di data 25.10.2021, prot. n. 14031;
- ✓ Dichiarazione Regolarità retributiva della ditta affidataria dei lavori al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot. n. 15623 di data 01.12.2021;

- ✓ D.U.R.C. regolare della ditta Cavallari Roberto di data 13.12.2021 prot. n. INAIL_30567696 pervenuto in data 23.12.2021 con prot. n. 16861;
- ✓ D.U.R.C. regolare dello studio tecnico S.T.A. di data 25.11.2021 prot. n. INAIL_30350436 pervenuto in data 23.12.2021 con prot. n. 16862;
- ✓ Certificato di regolarità contributiva del professionista ing. Bezzi Luciano di data 22.12.2021 pervenuto in data 23.12.2021, prot. n. 16867.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Verificato che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta appaltatrice e dal professionista.

Appurato così come la spesa effettivamente sostenuta, considerando l'importo dei lavori per complessivi Euro 46.077,42.- (IVA compresa) e l'importo per le spese tecniche (Cassa previdenziale e IVA compresa) pari ad Euro 5.255,13.-, risulta pari ad Euro 51.332,55.- e che pertanto, rispetto a quanto impegnato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 di data 21.06.2021 risulta una minor spesa di Euro 2.514,44.- come riportato nel seguente quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta:

A. Lavori eseguiti	
A1) Lavori	€ 35.544,10.-
A2) Oneri della sicurezza	€ <u>2.224,28.-</u>
	€ 37.768,38.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) I.V.A. 22% su A	€ 8.309,04.-
B2) Spese tecniche	€ 4.141,81.-
B3) c.n.p.a.i.a. 4% su B2	€ 165,67.-
B4) I.V.A. su B2 e B3	€ <u>947,65.-</u>
	€ 13.564,17.-
TOTALE	€ 51.332,55.-

Richiamata la nota del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, assunta al protocollo del Comune di Rabbi in data 29.09.2021 prot. n. 4520.

Ritenuto di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per la liquidazione del contributo.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 dd. 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e la Nota Integrativa allegata al bilancio di previsione 2021/2023 nonché il Piano degli indicatori e successive modifiche;

- la deliberazione Giuntale n° 46 dd. 15.04.2021, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2021-2023.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. ed integrazioni;

Visto il relativo Regolamento di Attuazione della cennata L.P. 26/93 e ss.mm. emanato con D.P.P. n° 9-84/Leg. dd. 11.05.2012;

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

Vista la L.P. 01.07.2011 n° 9 ed in particolare l'art. 37;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione pervenuti in data 22.11.2021 prot. n. 5382 e redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Luciano che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 37.768,38.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Acquisita la dichiarazione di Regolarità retributiva della ditta affidataria dei lavori al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot. n. 15623 di data 01.12.2021, acquisito il certificato di regolarità contributiva della ditta Cavallari Roberto (di data 13.12.2021 prot. n. INAIL_30567696 pervenuto in data 23.12.2021 con prot. n. 16861), il certificato di regolarità contributiva dello studio tecnico S.T.A. (di data 25.11.2021 prot. n. INAIL_30350436 pervenuto in data 23.12.2021 con prot. n. 16862), nonché il certificato di regolarità contributiva del tecnico ing. Bezzi Luciano (di data 22.12.2021 pervenuto in data 23.12.2021 con prot. n. 16867).

3. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Cavallari Roberto hanno avuto inizio il 14.06.2021 e sono stati conclusi in data 09.08.2021 come risultante dai verbali redatti dal direttore dei lavori ing. Bezzi Luciano.
4. Di evidenziare che alla ditta Cavallari Roberto non sono stati corrisposti acconti, mentre al progettista e direttore dei lavori ing. Bezzi Luciano è stato corrisposto un acconto di Euro 2.156,96.-.
5. Di liquidare le seguenti fatture:
- n. 19/E di data 02.12.2021, qui pervenuta in data 03.12.2021 con prot. n. 536, presentata dalla ditta Cavallari Roberto, a saldo delle lavorazioni eseguite, che evidenzia un importo finale pari ad Euro 37.768,38.- oltre ad I.V.A. pari ad Euro 8.309,04.- per complessivi Euro 46.077,42.-;
 - n. 78 di data 01.12.2021, qui pervenuta in data 02.12.2021 con prot. n. 535, presentata dall'ing. Bezzi Luciano, a saldo delle prestazioni eseguite, nell'importo di Euro 2.441,81.- oltre ad Euro 97,67.- per Cassa Previdenziale e I.V.A. al 22% pari ad Euro 558,69.- per complessivi Euro 3.098,17.-.
6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che evidenzia una spesa di Euro 51.332,55.-:
- | | |
|--|----------------------|
| A. Lavori eseguiti | |
| A1) Lavori | € 35.544,10.- |
| A2) Oneri della sicurezza | € 2.224,28.- |
| | € 37.768,38.- |
| B. Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| B1) I.V.A. 22% su A | € 8.309,04.- |
| B2) Spese tecniche | € 4.141,81.- |
| B3) c.n.p.a.i.a. 4% su B2 | € 165,67.- |
| B4) I.V.A. su B2 e B3 | € 947,65.- |
| | € 13.564,17.- |
| TOTALE | € 51.332,55.- |
7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 2.514,44.- rispetto all'importo inizialmente impegnato.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per la liquidazione del contributo.
9. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente - verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
10. Di dare atto che la spesa di Euro 49.175,59.- trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
- | Importo Euro | missione | Programma | titolo | Macro aggregato | bilancio |
|-------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|
| 49.175,59 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2020 |
| Cap. art. | descrizione | | | | |
| 3408 | OPERE A DIFESA DEL SUOLO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | | | | |
| Piano dei conti | descrizione | | | | |
| U- 2.02.01.09.014 | <i>Opere per la sistemazione del suolo</i> | | | | |
11. Di stabilire che l'appaltatore e il professionista (identificati con il codice **CIG: 85622754DA – CIG: Z462F404D9**) assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

13. Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
14. Di stabile che la ditta chiamata alla prestazione di cui al presente provvedimento, assume, a pena la nullità dell'incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 di cui gli art. 3 e 6 e succ. mod.
15. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi:
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott. Silvio Rossi -