



**Verbale di deliberazione N. 115
della Giunta Comunale**

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dell'acquedotto comunale sulla strada Campin Cavallar in loc. Piazzola" – Accertamento del contributo provinciale, approvazione contabilità finale, CRE e QE riepilogativo della spesa. CUP C58B25000160007 CIG: B8BD8E787C (ing. Federico Daprà) CIG: B8EBD07DB8 (geol. Stefano Piccioni) CIG: B8E9D59924 (Bonetti Renzo S.r.l.)

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **venticinque** del mese di **giugno**, alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

1. Cicolini Lorenzo - Sindaco
2. Valorz Anna - Vicesindaco
3. Bonapace Christian - Assessore
4. Girardi Alan - Assessore
5. Mengon Luca - Assessore
6. Pedergnana Anna - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor dott. Silvio Rossi.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Cicolini Lorenzo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 - Codice degli Enti Locali della
R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno

26/06/2026

all'albo telematico ove rimarrà
consultabile per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

OGGETTO: *“Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dell’acquedotto comunale sulla strada Campin Cavallar in loc. Piazzola” – Accertamento del contributo provinciale, approvazione contabilità finale, CRE e QE riepilogativo della spesa.*
CUP C58B25000160007
CIG: B8BD8E787C (ing. Federico Daprà)
CIG: B8EBD07DB8 (geol. Stefano Piccioni)
CIG: B8E9D59924 (Bonetti Renzo S.r.l.)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

a causa delle insistenti e notevoli precipitazioni piovose avvenute nelle giornate dal 05 luglio al 08 luglio 2025 che hanno interessato l’intera Provincia di Trento e quindi anche gran parte della Val di Rabbi., si sono rilevate alcune problematiche di natura idrogeologica su tutto il territorio di comunale.

Tali precipitazioni, in particolare, hanno provocato uno scivolamento superficiale di piccole dimensioni, che ha coinvolto la banchina stradale e in un tratto ha provocato il franamento della rampa stradale tanto da causare un evidente ed imminente pericolo alla tubatura dell’acquedotto potabile comunale, che transita sotto alla carreggiata stradale

Considerato che la situazione comporta un evidente aggravio di rischio per la tubatura dell’acquedotto comunale posta interrata all’interno della carreggiata stradale, si è reso necessario ed urgente avviare conseguenti interventi in somma urgenza;

Visto che a seguito di sopralluogo, il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ha redatto un verbale di somma urgenza datato 17.07.2025 - prot. 3541 – con il quale ha individuato, gli immediati interventi da realizzare il cui importo viene stimato in complessivi Euro 70.000,00.- iva inclusa.

Dato atto che gli atti sopra descritti sono stati trasmessi al competente servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in data 17.07.2025 con prot. 3541;

Vista la comunicazione e richiesta di chiarimenti, prot. PAT/RFS033-05/08/2025-0619551, assunta al prot. comunale n. 3865 in data 05.08.2025, a mezzo della quale venivano richieste delle integrazioni dei vari documenti trasmessi.

Vista la nota integrativa redatta dal Sindaco del Comune di Rabbi, inoltrata in data 25.09.2025 con prot. 4844, a mezzo della quale venivano identificati i nominativi dei tecnici incaricati della redazione perizia di somma urgenza e di seguito riportati:

- per la redazione della perizia geologica e geotecnica il geol. Piccioni Stefano, con studio tecnico in Via della Collina, n. 39 – Trento (TN);
- per la redazione della perizia lavori, direzione e contabilità dei lavori l’ing. Daprà Federico, con studio tecnico in Via al Cercen, n. 44 – Peio (TN).

e veniva evidenziato che, a seguito di ulteriore sopralluogo, si era ridefinita l’estensione dell’intervento e la tipologia di struttura di sostegno da utilizzarsi per mitigare il problema.

Dato atto che il ritardo nella presentazione della documentazione tecnica a supporto della somma urgenza, come da normativa vigente, non risulta imputabile all’amministrazione comunale di Rabbi in quanto lo stesso deriva dalle tempistiche del confronto tra i competenti servizi provinciali ed il comune medesimo, sulla titolarità dello stesso ad eseguire i lavori della somma urgenza.

Vista l’ulteriore nota integrativa redatta dal Sindaco e dal Segretario generale del Comune di Rabbi, inoltrata in data 13.04.2026 con prot. 2034, a mezzo della quale si rispondeva alle richieste in merito all’opera di somma urgenza di cui alla presente, del Servizio Prevenzione Rischi della PAT prot. n. S033/2026/21.6-2025-68-ARP di data 7 aprile 2026;

Accertato che l'art. 53 della L.P. n. 26/93 che prevede che, in caso di comprovata necessità, si può disporre l'immediata esecuzione dei lavori in economia ad un'impresa tecnicamente in grado di eseguire l'opera e l'obbligatorietà di approvare la perizia dei lavori;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale nr. 186 di data 14.11.2025 venivano definitivamente affidati gli incarichi tecnici per la redazione della perizia all'ing. Federico Daprà con studio tecnico in Peio (TN) ed al geologo Stefano Piccioni con studio tecnico in Trento (TN) per la redazione della perizia geologica e geotecnica;

Visto che con la medesima deliberazione veniva approvata a tutti gli effetti la perizia redatta dall'ing. Federico Daprà dalla quale si evince il seguente quadro economico:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto
1	Totale lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 23.522,30
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 451,75
3	Totale lavori (A.1 + A.2)	€ 23.974,05
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Imprevisti sui lavori 10,00%	€ 2.397,41
2	Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, contabilità	€ 4.183,80
3	Spese tecniche perizia geologica e geotecnica	€ 1.519,39
4	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche 4,00%	€ 228,13
5	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+B.1) 22,00%	€ 5.801,72
6	Oneri fiscali di su spese tecniche e oneri previdenziali (B.2 + B.3 + B.4) 22,00%	€ 1.304,89
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.435,33
	TOTALE GENERALE A. + B.	€ 39.409,38

e veniva deliberato di affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta individuata dall'Amministrazione per vie brevi, stante il fatto che la ditta, a seguito di contatto verbale, si era resa disponibile alla realizzazione dei lavori stessi;

Accertato che per le predette finalità il Sindaco ha individuato la ditta Bonetti Renzo S.r.l. con sede in Fraz. Pracorno n. 113/G - Rabbi (TN).

Riscontrato come a seguito dell'espletamento degli affidamenti diretti, avvenuti mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale denominata Contracta, e identificati a sistema con i n. di seguito riportati, sono risultati aggiudicatari definitivi:

- PI324984-25: l'Ing. Federico Daprà, con studio avente sede in Peio (TN), in via al Cercen n. 44, P.IVA 02457730220, C.F. DPRFRC91R01C794I, con un ribasso percentuale pari al 19,999% sull'importo a ribasso di Euro 4.183,80.-, per un importo contrattuale di Euro 3.347,08.- il tutto oltre contributo integrativo del 4% per un importo pari ad Euro 133,88.- per un totale di Euro 3.480,96.- ed I.V.A. nella misura di legge del 22%, pari ad Euro 765,81.- per complessivi Euro 4.246,77.- per la parte relativa alla redazione perizia tecnica, direzione lavori e coordinamento sicurezza;
- PI326956-25: il Geol. Stefano Piccioni, con studio avente sede in Trento (TN), in via della Collina n. 39, P.IVA 01378760225 e C.F. PCCSFN62P24H274J, con un ribasso percentuale pari al 19,900% sull'importo a ribasso di Euro 1.519,39.-, per un importo contrattuale di Euro 1.217,03.- il tutto oltre contributo integrativo del 4% per un importo pari ad Euro 48,68.- per un totale di Euro 1.265,71.- ed I.V.A. nella misura di legge del 22%, pari ad Euro 278,46.- per complessivi Euro 1.544,17.- per la

parte relativa alla redazione di perizia geologica e geotecnica.

- PI336949-25: la ditta Bonetti Renzo S.r.l., con sede in Rabbi (TN), in Fraz. Pracorno n. 113/G, P.IVA e C.F. 01099110221, con un ribasso percentuale pari al 1,321% sull'importo a ribasso di Euro 23.522,30.-, per un importo pari a Euro 23.211,57.- al quale aggiungere Euro 451,75.- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di Euro 23.663,32.- il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge del 22%, pari ad Euro 5.205,93.- per complessivi Euro 28.869,25.- per l'esecuzione dei lavori, il tutto come risulta dal seguente quadro economico:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione
1	Totale lavori (soggetti a ribasso d'asta)		€ 23.522,30	€ 23.522,30
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 451,75	€ 451,75
3	Totale lavori (A.1 + A.2)		€ 23.974,05	€ 23.974,05
4	Ribasso d'asta su A.1	1,321%		€ 310,73
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.4) + A.2			23.663,32 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti sui lavori	10,00%	€ 2.397,41	€ 2.397,41
2	Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, CSP e CSE		€ 4.183,80	€ 3.347,08
3	Spese tecniche perizia geologica e geotecnica		€ 1.519,39	€ 1.217,03
4	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	4,00%	€ 228,13	€ 182,56
5	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+B.1)	22,00%	€ 5.801,72	€ 5.733,36
6	Oneri fiscali su B.2 + B.3 + B.4 + B.5	22,00%	€ 1.304,89	€ 1.044,27
7	Economie di aggiudicazione			€ 1.824,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.435,33	€ 15.746,06
	TOTALE GENERALE A. + B.		€ 39.409,38	€ 39.409,38

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Servizio prevenzione Rischi della P.A.T. nr. 3927 di data 20.04.2026 con la quale la Provincia Autonoma di Trento comunica la concessione in favore del Comune di Rabbi di un contributo di Euro 31.307,45 pari al 90% della spesa ammessa di euro 34.786,06.- a parziale copertura del costo complessivo dell'intervento.

Visto pertanto che il finanziamento dell'intervento quantificato in complessivi Euro 39.409,38.- viene realizzato mediante il seguente piano finanziario:

- per Euro	31.307,45	Contributo del Servizio prevenzione Rischi della P.A.T. ex. Art. 37 L.P. 9/2011 (pari al 90% della spesa ammissibile)
- per Euro	8.101,93	Fondi propri dell'Amministrazione

Dato atto che:

- In data 17.07.2025 venivano consegnati i lavori in seguito al verbale di somma urgenza
- i lavori sono stati conclusi in data 04.05.2026 come da certificato di ultimazione lavori.

Evidenziato come in data 04.05.2026 il direttore dei lavori l'ing. Federico Daprà ha redatto la contabilità finale dei Lavori, con allegati i seguenti elaborati:

- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Quadro economico finale;
- Certificato ultimazione lavori;
- Formulari smaltimento rifiuti;
- Libretto delle misure ;
- Registro di contabilità;

- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

- Visto lo stato finale dei lavori di data 04.05.2026 dell'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 23.286,82.- dal quale risulta che i lavori sono rientrati nei limiti della somma autorizzata con una minore spesa pari ad Euro 376,50.- sull'importo totale dei lavori previsto a contratto e dal quale risulta rimanere il credito netto all'Impresa di Euro 23.286,82- IVA esclusa;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 05.05.2026 dal direttore dei lavori ing. Federico Daprà e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che certifica un ammontare di lavori regolarmente eseguiti pari ad Euro 23.286,82.- e determina il credito residuo all'Impresa Bonetti Renzo S.r.l., con sede in Rabbi (TN), in Fraz. Pracorno n. 113/G, P.IVA e C.F. 01099110221, in netti Euro 23.286,82.- IVA esclusa;
- Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo totale dell'opera di Euro 33.156,59.- dal quale risulta una minor spesa pari ad Euro 6.252,79.- sull'importo totale dei lavori previsto, come di seguito suddiviso:

A. LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Totale lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 23 522,30	€ 23 522,30	€ 23 140,76
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 451,75	€ 451,75	€ 451,75
3	Totale lavori (A.1 + A.2)	€ 23 974,05	€ 23 974,05	€ 23 592,51
4	Ribasso d'asta su A.1	1,321%	€ 310,73	€ 305,69
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.4) + A.2		23 663,32 €	23 286,82 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti sui lavori	10,00%	€ 2 397,41	€ 2 397,41
2	Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, CSP e CSE		€ 4 183,80	€ 3 347,08
3	Spese tecniche perizia geologica e geotecnica		€ 1 519,39	€ 1 217,03
4	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	4,00%	€ 228,13	€ 182,56
5	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+B.1)	22,00%	€ 5 801,72	€ 5 733,36
6	Oneri fiscali su B.2 + B.3 + B.4 + B.5	22,00%	€ 1 304,89	€ 1 044,27
7	Economie di aggiudicazione			€ 1 824,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15 435,33	€ 15 746,06
	TOTALE GENERALE A. + B.		€ 39 409,38	€ 39 409,38
	MINOR SPESA SOSTENUTA			-€ 6 252,79

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato un'economia di spesa di Euro 6.252,79.- rispetto all'importo impegnato:

Rilevato che:

- alla ditta Bonetti Renzo S.r.l., con sede in Rabbi (TN), in Fraz. Pracorno n. 113/G, P.IVA e C.F. 01099110221, non sono stati corrisposti acconti e residua un credito di Euro 23.286,82.- oltre I.V.A.;
- all'Ing. Federico Daprà, con studio avente sede in Peio (TN), in via al Cercen n. 44, P.IVA 02457730220, C.F. DPRFRC91R01C794I, non sono stati corrisposti acconti e residua un credito di Euro 3.347,08.- oltre cassa 4,00% per Euro 133,88.- esente IVA;
- al geol. Stefano Piccioni, con studio avente sede in Trento (TN), in via della Collina n. 39, P.IVA 01378760225 e C.F. PCCSFN62P24H274J, non sono stati corrisposti acconti e residua un credito di Euro 1.217,03.- oltre cassa 4,00% per Euro 48,67.- esente IVA;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- Comunicazione di esito regolare della verifica sulla correttezza retributiva della ditta affidataria dei lavori da parte dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot n. 2205 in data 21.04.2026;
- DURC prot. INAIL_53548570 con scadenza 29.07.2026 della ditta appaltatrice Bonetti Renzo S.r.l. dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE;
- Certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA di data 15.04.2026 del tecnico incaricato ing. Federico Daprà, pervenuto al protocollo municipale nr. 2109 di data 16.04.2026, dal quale risulta che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi;
- Certificato di regolarità contributiva emesso da EPAP di data 15.04.2026 del tecnico incaricato geol. Stefano Piccioni, pervenuto al protocollo municipale nr. 2108 di data 16.04.2026, dal quale risulta che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi;

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento del credito residuo all'impresa appaltatrice per un totale di Euro 23.286,82.- oltre I.V.A.;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale.

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. ed integrazioni.

Visto il relativo Regolamento di Attuazione della cennata L.P. 26/93 e ss.mm. emanato con D.P.P. n° 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 43 dd. 27.11.2008, successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 31 dd. 27.10.2014, n° 28 dd. 13.07.2015 e n° 13 dd. 16.06.2016 e n° 35 dd. 16.12.2025;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 dd. 29.03.2021;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 11/07/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 dd. 16.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi allegati, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, della Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2026-2028 e del Piano degli Indicatori.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 dd. 07.01.2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2026-2028.
- la deliberazione giuntale n. 61 dd. 26.03.2026, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (in sigla PIAO) 2026-2028.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- Di accertare, per quanto esposto in premessa, il finanziamento da parte del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento a parziale copertura del costo complessivo dell'intervento di cui trattasi nella cifra di Euro 31.307,45.- introitando il predetto importo con le modalità di seguito precisate:

Importo Euro	titolo	tipologia	categoria	bilancio
31.307,45	4	200	1	2026
Cap. art	Descrizione			
1283	<i>CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA</i>			
piano dei conti	Descrizione			
E – 4.02.01.02.001	<i>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome</i>			

- Di dare atto che il finanziamento dell'intervento di complessivi Euro 39.409,38.- viene realizzato mediante il seguente piano finanziario:

- per Euro	31.307,45	Contributo del Servizio prevenzione Rischi della P.A.T. ex. Art. 37 L.P. 9/2011 (pari al 90% della spesa ammissibile)
- per Euro	8.101,93	Fondi propri dell'Amministrazione

- Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Contabilità Finale inerente i *“Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dell'acquedotto comunale sulla strada Campin Cavallar in loc. Piazzola”*, di data 04.05.2026, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Federico Daprà, che evidenziano una spesa per lavori eseguiti comprensivi degli oneri per la sicurezza e già al netto del ribasso d'asta, pari ad Euro 23.286,82.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
- Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n. 26/93 e s.m., il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Federico Daprà di data. 05.05.2026 dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 23.286,82.- oneri per la sicurezza compresi;
 - all'impresa non è stato corrisposto alcun acconto;

- il credito netto residuo all'impresa esecutrice assomma ad Euro 23.286,82.- oneri per la sicurezza compresi;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'impresa ha firmato lo stato finale dei lavori in data 04.05.2026, senza apporre riserve;
- l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 05.05.2026 senza apporre riserve.

5. Di dare atto che sono state acquisite le seguenti dichiarazioni:

- Comunicazione di esito regolare della verifica sulla correttezza retributiva della ditta affidataria dei lavori da parte dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot n. 2205 in data 21.04.2026;
- DURC prot. INAIL_53548570 con scadenza 29.07.2026 della ditta appaltatrice Bonetti Renzo S.r.l. dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE;
- Certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA di data 15.04.2026 del tecnico incaricato ing. Federico Daprà, pervenuto al protocollo municipale nr. 2109 di data 16.04.2026, dal quale risulta che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi;
- Certificato di regolarità contributiva emesso da EPAP di data 15.04.2026 del tecnico incaricato geol. Stefano Piccioni, pervenuto al protocollo municipale nr. 2108 di data 16.04.2026, dal quale risulta che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi;

6. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Bonetti Renzo S.r.l., con sede in Rabbi (TN), in Fraz. Pracorno n. 113/G, P.IVA e C.F. 01099110221, hanno avuto inizio il 17.07.2025 e sono stati conclusi in data 04.05.2026.

7. Di evidenziare che:

- alla ditta Bonetti Renzo S.r.l., con sede in Rabbi (TN), in Fraz. Pracorno n. 113/G, P.IVA e C.F. 01099110221, non sono stati corrisposti acconti e residua un credito di Euro 23.286,82.- oltre I.V.A. 22% per Euro 5.123,10.- per un totale complessivo pari ad Euro 28.409,92.-
- all'Ing. Federico Daprà, con studio avente sede in Peio (TN), in via al Cercen n. 44, P.IVA 02457730220, C.F. DPRFRC91R01C794I, non sono stati corrisposti acconti e residua un credito di Euro 3.347,08.- oltre cassa 4,00% per Euro 133,88.- esente IVA, per un totale complessivo pari ad Euro 3.480,96.-
- al geol. Stefano Piccioni, con studio avente sede in Trento (TN), in via della Collina n. 39, P.IVA 01378760225 e C.F. PCCSFN62P24H274J, non sono stati corrisposti acconti e residua un credito di Euro 1.217,03.- oltre cassa 4,00% per Euro 48,67.- esente IVA, per un totale complessivo pari ad Euro 1.265,71.-.

8. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 33.156,59.- come di seguito specificato:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Totale lavori (soggetti a ribasso d'asta)		€ 23 522,30	€ 23 522,30	€ 23 140,76
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 451,75	€ 451,75	€ 451,75
3	Totale lavori (A.1 + A.2)		€ 23 974,05	€ 23 974,05	€ 23 592,51
4	Ribasso d'asta su A.1	1,321%		€ 310,73	€ 305,69
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.4) + A.2			23 663,32 €	23 286,82 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti sui lavori	10,00%	€ 2 397,41	€ 2 397,41	
2	Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, CSP e CSE		€ 4 183,80	€ 3 347,08	€ 3 347,08
3	Spese tecniche perizia geologica e geotecnica		€ 1 519,39	€ 1 217,03	€ 1 217,03
4	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	4,00%	€ 228,13	€ 182,56	€ 182,56
5	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+B.1)	22,00%	€ 5 801,72	€ 5 733,36	€ 5 123,10
6	Oneri fiscali su B.2 + B.3 + B.4 + B.5	22,00%	€ 1 304,89	€ 1 044,27	-
7	Economie di aggiudicazione			€ 1 824,36	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15 435,33	€ 15 746,06	€ 9 869,77
	TOTALE GENERALE A. + B.		€ 39 409,38	€ 39 409,38	€ 33 156,59
	MINOR SPESA SOSTENUTA				-€ 6 252,79

9. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 6.252,79.- rispetto all'importo inizialmente impegnato.
10. Di liquidare e pagare, alla ditta appaltatrice Bonetti Renzo S.r.l., con sede in Rabbi (TN), in Fraz. Pracorno n. 113/G, P.IVA e C.F. 01099110221, relativamente allo Stato Finale dei lavori, un importo di Euro 23.286,82.-, oltre ad Euro 5.123,10.- per I.V.A. 22% per un importo totale pari ad Euro 28.409,92.-
11. Di liquidare e pagare, al tecnico incaricato ing. Federico Daprà, con studio avente sede in Peio (TN), in via al Cercen n. 44, P.IVA 02457730220, C.F. DPRFRC91R01C794I, relativamente allo Stato Finale dei lavori, un importo di Euro 3.347,08.-, oltre ad Euro 133,88.- per Cassa di previdenza al 4,00% (esente I.V.A.) per un importo totale pari ad Euro 3.480,96.-
12. Di liquidare e pagare, al tecnico geol. Stefano Piccioni, con studio avente sede in Trento (TN), in via della Collina n. 39, P.IVA 01378760225 e C.F. PCCSFN62P24H274J, relativamente allo Stato Finale dei lavori, un importo di Euro 1.217,03.-, oltre ad Euro 48,68.- per Cassa di previdenza al 4,00% (esente I.V.A.) per un importo totale pari ad Euro 1.265,71.-
13. Di evidenziare che, in ragione dei provvedimenti assunti, la spesa complessivamente sostenuta pari ad Euro 33.156,59.- trova imputazione al cap. 3408 – U- 2.02.01.09.014– Opere a difesa del suolo – interventi di somma urgenza - del bilancio di previsione.-
14. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
15. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.

16. Di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione al direttore dei lavori ed alla ditta appaltatrice.
17. Di dare atto ancora che, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, la tracciabilità dei flussi finanziari è già stata disciplinata nel contratto di appalto e che all'opera in argomento sono attribuiti i seguenti codici:
- CUP C58B25000160007
 - CIG: B8BD8E787C (ing. Federico Daprà)
 - CIG: B8EBD07DB8 (geol. Stefano Piccioni)
 - CIG: B8E9D59924 (Bonetti Renzo S.r.l.)
18. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – 2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..
19. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione è possibile presentare:
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 nonché art. 209 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti pubblici" ed in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

20. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale".

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale N° 115 di data 25/06/2026, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini

L' ASSESSORE

F.to Anna Valorz

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Silvio Rossi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. - Titolo IV - Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Silvio Rossi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 - 4° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. - Titolo IV - Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 25/06/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 15/07/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Silvio Rossi